

48 Кар.

Етап 1	Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж	12.10.2020 заг. зведення	12.01.2021 ✓
Етап 2	Кондуктор Ø473,09		
Етап 3	Перша технічна колона Ø339,7	27.01.2021	19.03.2021
Етап 4	Друга технічна колона Ø244,5	✓ 19.03.2021	✓ 11.07.2021
Етап 5	Технічна колона "хвостовик" Ø177,8	11.07.2021	23.08.2021
Етап 6	Експлуатаційна колона "хвостовик" Ø127	✓ 28.08.2021	20.04.2022 заг. зведення
Етап 7	Експлуатаційна колона Ø177,8		
Етап 8	Демонтаж, демобілізація	20.04.2022 заг. зведення	18.07.2022

1 Круг

Етап 1	Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж	21.12.2019	19.02.2020
Етап 2	Кондуктор Ø473,1 (0 - 300)	✓ 21.12.2019	✓ 19.02.2020
Етап 3	Перша технічна колона Ø339,7 (0 - 2600)	24.10.2021	31.12.2021
Етап 4	Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4900)	31.12.2021	13.08.2022
Етап 5	Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 (0 - 5560)	13.08.2022	26.10.2022
Етап 6	Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000)	✓ 17.06.2020	✓ 22.08.2021
Етап 7	Експлуатаційна колона Ø177,8 (0 - 5560)	20.04.2022	18.07.2022

3 Круг

Етап 1	Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж	08.07.2021 заг. зведення	17.10.2021 ✓
Етап 2	Кондуктор Ø473,1 (0 - 300)	21.12.2019	19.02.2020
Етап 3	Перша технічна колона Ø339,7 (0 - 2600)	✓ 24.10.2021	✓ 31.12.2021
Етап 4	Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4900)	✓ 31.12.2021	✓ 13.08.2022
Етап 5	Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 (0 - 5560)	13.08.2022	26.10.2022
Етап 6	Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000)	17.06.2020	22.08.2021
Етап 7	Демонтаж, демобілізація	✓ 13.08.2022	26.10.2022